



รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โดย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์ (vision)

ห้องชัยพัฒนาเมืองน่าอยู่	เคียงคู่เกษตรพอเพียง
สื่อเสียงการศึกษาวัฒนธรรม	ก้าวนำประชาคมอาเซียน
ปลอดภัยสุขภาพดี	มุ่งวิถีธรรมาภิบาล

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวม ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑๙ แนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี โดยเรียงลำดับก่อน-หลังของแนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมให้ชุมชนได้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
๒. การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองแบบยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง
๒. การส่งเสริมทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน
๓. การสนับสนุนระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
๒. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
๓. การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริม วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข
๒. การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและสื่อสาร
๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

๑. การสนับสนุนการบริการสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
๒. การสร้างเอกลักษณ์และความมั่นคงของชาติ
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๔. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย

เทศบาลตำบลห้วยพัฒนาได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ และมีงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท สรุปทั้งปีมีการมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เทศบาลตำบลตำบลห้องชัยพัฒนา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	๑๑,๒๙๔,๕๕๐	๑๐,๓๗๖,๕๐๐	/	-	-	๙๑๘,๐๕๐	
๒.	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ	๓,๑๙๖,๙๐๐	๒,๕๓๙,๘๐๐	/	-	-	๖๕๗,๑๐๐	
๓.	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	๘๑,๙๐๐	๗๘,๐๐๐	/	-	-	๓,๙๐๐	
รวม		๑๕,๕๗๓,๓๕๐	๑๒,๙๙๔,๓๐๐				๑,๕๗๙,๐๕๐	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
			งบประมาณที่ จ่ายจริง (บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบฯ คงเหลือ
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี (แปรรูปกล้วยน้ำว้า) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและ ประชาชนทั่วไป(ทำไม้กวาด ทางมะพร้าว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
รวม ๓ โครงการ		๔๕,๐๐๐					๔๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	๕๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ศพด.)	๖๒,๑๕๐	๔๑,๘๑๐	/	-	-	๒๐,๓๔๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (รายหัว)	๑๕๓,๐๐๐	๑๓๐,๙๐๐	/	-	-	๒๒,๑๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.ฯ)	๔๔๑,๐๐๐	๓๗๒,๕๘๐	/	-	-	๖๘,๔๒๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๕.	โครงการสืบสานวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา (ถนนสายบุญ) ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๖.	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๗.	โครงการทอดเทียนพรรษา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๘.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “มือชัชพัฒนาเกมส์” ครั้งที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๙.	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหรหกรรมของดีอำเภอช้องชัย ประจำปี ๒๕๖๕	๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	๘๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๐.	โครงการจัดหาอาหารกลางวันใน โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขต เทศบาล	๒,๐๖๘,๐๐๐	๑,๙๒๗,๐๐๐	/	-	-	๑๔๑,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๑.	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนประถมศึกษาในเขต เทศบาล	๑,๑๖๓,๑๓๓	๑,๐๓๘,๗๑๖	/	-	-	๑๒๔,๔๑๗	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๒.	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
รวม ๑๒ โครงการ		๔,๑๕๒,๒๘๓	๓,๕๑๑,๐๐๖				๖๔๑,๒๗๗	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการชุมชนร่วมใจคัดแยกขยะต้นทางถึงปลายทาง โดยยึดหลัก ๓ RS ประจำปี ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน (ศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าหญิงจุฬาลงกรณ์ กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนาวิ)	๓๖,๕๐๐	๓๖,๐๐๐	/	-	-	๕๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๓.	โครงการอบรมประชาชนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพตำบลฆ้องชัยพัฒนา ปี ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๔.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗,๒๐๐	-	-	-	/	๗,๒๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๕.	โครงการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๒๐,๓๐๐	-	-	-	/	๒๐,๓๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๖.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน ปี ๒๕๖๕	๗,๐๐๐	-	-	-	/	๗,๐๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๗.	จ่ายเป็นค่ากำจัดขยะอันตรายหรือมีสารพิษ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	๓๐,๐๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๘.	จ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๓๖๐,๐๐๐	๒๒๗,๖๐๐	-	-	/	๑๓๒,๔๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๙.	โครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ๖ ล้อ ๖ ตัน	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑,๙๗๙,๐๐๐	-	/	-	๔๒๑,๐๐๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๐.	โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคฮันโงอติณ บ้านดอนแคน ม.๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๑.	โครงการแก้ไขปัญหาระบาดโรคฮันโงอติณ บ้านกุดฆ้อง ม.๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๒.	โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดของฮันโงอติณ บ้านกุดฆ้องชัย ม.๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๓.	โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดของฮันโงอติณ บ้านขาด ม.๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๔.	โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดของฮันโงอติณ บ้านขาด ม.๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๕.	โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดของฮันโงอติณ บ้านขาด ม.๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๖.	โครงการต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม สืบสาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๗.	โครงการต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้านม สืบสาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ
๑๘.	โครงการต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้านม สืบสาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตามเทศบัญญัติ

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือ	
๑๙.	โครงการต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสาน ปณิธานสมเด็จพระเจ้า บำนาถเทวี ม.๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๐.	โครงการต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสาน ปณิธานสมเด็จพระเจ้า บำนาถเทวี ม.๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๑.	โครงการต่อต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสาน ปณิธานสมเด็จพระเจ้า บำนาถเทวี ม.๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๒.	โครงการหมู่บ้านสืบสานพระราชปณิธาน ด้านมะเร็งบ้านดอนแคน ม.๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๓.	โครงการหมู่บ้านสืบสานพระราชปณิธาน ด้านมะเร็งบ้านโนนเขวา ม.๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๔.	โครงการหมู่บ้านสืบสานพระราชปณิธาน ด้านมะเร็งบ้านสืบสาน บ้านโนนเขวา ม.๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๕.	โครงการหมู่บ้านสืบสานพระราชปณิธาน ด้านมะเร็งบ้านสืบสาน บ้านเหล่าแดง ม.๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๖.	โครงการหมู่บ้านสืบสานพระราชปณิธาน ด้านมะเร็งบ้านสืบสาน บ้านเหล่าใหญ่ ม.๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๗.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด สารไอโอดีน บ้านเหล่าแดง ม.๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๘.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ้านเหล่าใหญ่ ม.๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒๙.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนเขวา ม.๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๓๐.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ้านโนนเขวา ม.๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๓๑.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน บ้านดอนแคน ม.๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
รวม ๓๑ โครงการ		๓,๑๐๑,๐๐๐	๒,๔๗๒,๖๐๐				๖๕๘,๔๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครู ประจัน ไป คลอง ๔R บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ ๘	๘๘,๓๐๐	๘๘,๐๐๐	/	-	-	๓๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาด ไป บ้านน้อยสามเชียง จาก นานายอภิสิทธิ์ โนน เวียงแก ไป นานายสมโภช อินทวรรณ	๒๖๑,๖๐๐	๒๖๑,๕๐๐	/	-	-	๑๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย จากทาง หลวงบ้านนายคมสันต์ คันทาลี ไป บ้านนาง ฝัน วงศ์ละคร หมู่ที่ ๗	๑๗๕,๘๐๐	๑๗๕,๘๐๐	/	-	-	๓๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก สีแยกต้น ตาล ไป กุดบึงโดน หมู่ที่ ๖	๑๗๔,๒๐๐	๑๗๔,๐๐๐	/	-	-	๒๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสวนนาง ทองการ วิเศษนันท์ ไป สีแยกเหล่า บ้านดอน แคน หมู่ที่ ๒	๑๖๔,๕๐๐	๑๖๔,๐๐๐	/	-	-	๔๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนนทาง หลวงชนบท ๔๐๒๓ ไป บ้านนายสมโภช อินทวรรณ หมู่ที่ ๙	๘๗,๒๐๐	๘๗,๐๐๐	/	-	-	๒๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางโฮม นุภาณีช ไป สุขศาลา หมู่ที่ ๑	๑๗๑,๕๐๐	๑๗๑,๐๐๐	/	-	-	๔๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนายบุญ เคน เวียงปฎิ ไป ศาลากลางบ้านกุดฆ้อง หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากสีแยก กองทุน หมู่ที่ ๕ ไป ทางหลวงชนบท	๔๔,๙๐๐	๔๔,๙๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนางหนู เย็น นาทันริบ ไป บ้านนายสำราญ เวียงปฎิ หมู่ที่ ๘	๗๘,๖๐๐	๗๘,๕๐๐	/	-	-	๑๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีเท คอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม สายบ้าน โนนเขวเหล่าแดง (บ้านนายสิงห์ อำภาว) หมู่ที่ ๔	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๓	โครงการก่อสร้างโรงเก็บพักขยะอันตราย	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๔	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ย่อยอำเภอฆ้องชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขว หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๗๘๔	/	-	-	๑๔,๒๑๖	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๕	อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาย่อยอำเภอขามเฒ่า ในการติดตั้งมิเตอร์แจ้งค่ากระแสไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ	๙,๗๖๔	๕,๖๒๔	/	-	-	๔,๑๔๐	งบตาม เทศบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือ	
๑๖	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กส.ถ. ๑๖-๐๐๗ สายวัดปรางค์กู๋ - บ้านกุดฆ้อง หมู่ ๓,๘	๔,๑๑๐,๐๐๐	๔,๐๙๗,๐๐๐	/	-	-	๑๓,๐๐๐	งบนอก
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายหมู่บ้านคุ้มหนองเป่ง บ้านท่าแห่ หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแห่ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางไพวัลย์ โภชาเจริญ ไป สวนนางทองม้วน นางมทอง	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๒ ไปวัดป่าวิสุทธิธรรมาราม	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้อง หมู่ที่ ๓ สายทางจากทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๗ ไปคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๖ จากสวนนางดำ อุ่นศิริ ไปสวนนางอรณิชา นาสมปอง	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายบัวผา ศรีสด ไป สวนนางเก็ง	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ ๗ จากสวนนายสมเพศ แก้วนาไปสวนนายสุริยรัตน์ สุระภา	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายทีนาทน์รีบไป ตามลำน้ำกุดฆ้องด้านทิศใต้	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าลานห้องขี้มหามงคล	๓๓๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	/	-	-	๑๐,๐๐๐	งบนอก
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยวิธีทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสุน ศรีชาติ ไป สี่แยกกลางบ้าน	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงโดนด้านทิศตะวันตก	๑,๑๔๕,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๑๔๕,๐๐๐	งบนอก
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีทำผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายทางทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข กส.ถ.๑๖-๐๑๘ บ้านท่าแห่ หมู่ที่ ๑,๑๐	๓๑๙,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	/	-	-	๐	งบนอก
	รวม ๒๘ โครงการ	๑๒,๐๘๗,๔๐๐	๑๐,๙๐๙,๑๐๘				๑,๑๘๘,๓๕๖	

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบบ คงเหลือ	
๑.	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๕	๑๘,๐๐๐	๑๕,๐๖๐	/	-	-	๒,๙๔๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๓.	โครงการจัดเวทีประชาคม ทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๘,๕๐๐	/	-	-	๖,๕๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๔.	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๕.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลห้องชัยพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๖.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยใน สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕	๗,๕๐๐	-	-	-	/	๗,๕๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๗.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของเทศบาลตำบล ห้องชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	/	-	งบตาม เทศบัญญัติ
๘.	โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนด้านภัยยา เสพติดในสถานศึกษาและชุมชนประจำปี ๒๕๖๕	๑๒,๐๐๐	-	-	-	/	๑๒,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๙.	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร.ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	๑๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๐.	โครงการอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้ง เตือนภัยระดับชุมชนประจำปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๑.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	๒๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่า ด้วยข้อมูลข่าวสารการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมความโปร่งใส ปี ๒๕๖๕	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๓.	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใน กรณีครบวาระจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตาม กฎหมาย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๔.	โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
๑๕.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	งบตาม เทศบัญญัติ
รวม ๑๕ โครงการ		๔๓๙,๕๐๐	๒๒๓,๕๖๐				๒๑๕,๙๔๐	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต	๕	๓	๓	๑๐๐	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ	๘	๓	-	-	-	-	๓	๑๐๐
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑๗	๑๒	๕	๔๑.๖๗	-	-	๗	๕๘.๓๓
๔.การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๓๘	๓๑	๒๓	๗๔.๑๙	๑	๓.๒๓	๗	๒๒.๕๘
๕.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๑	๒๘	๒๗	๙๖.๔๓	๑	๓.๕๗	-	-
๖.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล	๕๒	๑๕	๓	๒๐.๐๐	-	-	๑๒	๘๐.๐๐
รวม	๒๐๑	๙๒	๕๖	๖๐.๘๗	๒	๒.๑๗	๒๙	๓๑.๕๒

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยช้างพัฒนา

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๐๑ โครงการ
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน ๙๒ โครงการ

$$\frac{\text{โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น} \times ๑๐๐}{\text{โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ}} = ๔๕.๗๗$$

ร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาบรรจุในเทศบัญญัติ

$$\frac{๙๒ \times ๑๐๐}{๒๐๑} \text{ คิดเป็นร้อยละ} = ๔๕.๗๗$$

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

$$\frac{\text{โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ} \times ๑๐๐}{\text{โครงการที่ดำเนินการจริง}} = ๖๐.๘๗$$

*** ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจริง (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ***

$$\frac{๕๖ \times ๑๐๐}{๙๒} \text{ คิดเป็นร้อยละ} = ๖๐.๘๗$$

สรุปผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : สรุปผลการดำเนินงาน

เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๒๐๑	โครงการ	
โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ	จำนวน	๙๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๗
โครงการที่ดำเนินการจริง	จำนวน	๕๖	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนิน	จำนวน	๒๙	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๒
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗

สรุปร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๕) สรุปได้ดังนี้

งบประมาณในเทศบัญญัติ	จำนวน	๓๔,๓๙๘,๕๒๓	บาท	(๙๒ โครงการ)
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	จำนวน	๓๐,๑๑๐,๕๗๔	บาท	คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๓
งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔,๓๑๘,๐๑๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๗



ประกาศเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนาดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา จึงประกาศรายงานผลการติดตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอคู่มือหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องชัยพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องชัยพัฒนา อำเภอช่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และทาง website www.Khongchaipattana.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอำนาจ อ่ำกะวา)

นายกเทศมนตรีตำบลช่องชัยพัฒนา