



รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชัยพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดย...

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองชัยพัฒนา
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ววรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอำนาจ อ่ำระวา)
นายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนา

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรศ ๕ และ
วรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานและแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจำปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาล

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ข้าพเจ้าในฐานะของตัวแทนของเทศบาลตำบล
ห้วยซำพัฒนา จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลห้วยซำพัฒนา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยในการจัดทำรายงานครั้งนี้ ได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่มีลักษณะดำเนินงานที่ชัดเจนและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

นายอำนาจ อ่ำภาว นายกเทศมนตรีตำบลห้วยพัฒนา จะต้องดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๔๘ ทศ ของวรรค ๕ และ ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีและคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
๒. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ และด้านหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนาทุกท่าน

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) มาตรา ๔๘ ทศ
ของวรรค ๕ และ ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจำปีและคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาล

กระผม นายอำนาจ อ่ำอะวา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้องชัยพัฒนาและคณะผู้บริหารได้
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
ให้มากที่สุด และเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการบริหารงานตามที่ได้มุ่งหวังไว้ภายใต้ข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน โดยในการ
แก้ไขปัญหามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลส่วนใหญ่ให้มากที่สุด ในโอกาสนี้กระผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล
ห้องชัยพัฒนา ดังนี้

**“ห้องชัยพัฒนาเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรพอเพียง ลือเลื่องการศึกษาวัฒนธรรม ก้าวนำประชาคมอาเซียน ปลอดภัย
สุขภาพดี มุ่งวิถีธรรมาภิบาล”**

เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลตำบลห้องชัยพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้
ประสบความสำเร็จ รวม ๖ ยุทธศาสตร์และ ๑๙ แนวทางการพัฒนาซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในช่วง ๕ ปี โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง ของแนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนา

- ๑.การส่งเสริมให้ชุมชนได้มีสวัสดิการที่เหมาะสม
- ๒.การพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองแบบยั่งยืน
- ๓.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนา

- ๑.การส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง
- ๒.การส่งเสริมทุนทางเศรษฐกิจของชุมชน
- ๓.การสนับสนุนระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล
๒. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
๓. การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริม วัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีท้องถิ่น
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุข
๒. การพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
๓. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาด้านการคมนาคมและสื่อสาร
๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศักยภาพขององค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา

๑. การสนับสนุนการบริการสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
๒. การสร้างเอกลักษณ์และความมั่นคงของชาติ
๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เทศบาลตำบลห้วยพัฒนา ได้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (๗๑ โครงการงบประมาณ ๑๔,๘๔๒,๗๙๐ บาท)และเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินสะสม ๕๗ โครงการ ๑๗,๙๘๗,๐๐๐ บาท) รวมทั้งสิ้น ๑๒๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๘๒๙,๗๙๐ บาท มีการเบิกจ่ายจริง เป็นเงิน ๒๖,๒๓๗,๗๒๖.๙๕ บาท ร้อยละ ๗๙.๙๒ ปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต	๑๘	๑๔.๐๗	๑๔	๗๗.๗๘	-	-	๔	๒๒.๒๓	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ	๓	๒.๓๕	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๔	-	-	-	-
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๑๓	๑๐.๑๖	๑๒	๙๒.๓๑	-	-	๑	๗.๗๐	-	-	-	-
๔.การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๒๓	๑๗.๙๒	๒๒	๙๕.๖๖	-	-	๑	๔.๓๕	-	-	-	-
๕.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๕๓.๑๓	๒๕	๓๖.๗๗	๓๑	๔๕.๕๙	๑๒	๑๗.๖๕	-	-	-	-
๖.การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล	๓	๒.๓๕	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๔	-	-	-	-
รวม	๑๒๘	-	๗๗	-	๓๑	-	๒๐	-	-	-	-	-

ตารางที่ ๒ แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินอุดหนุน/เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต	๒๗๔,๕๙๑	๒.๐๒	๑๓,๓๔๘,๖๐๐	๒.๘๓	๑๓,๖๒๓,๑๙๑	๕๑.๙๓
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ	๔๕,๗๘๕	๑๐๐	-	-	๔๕,๗๘๕	๐.๑๘
๓.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	๒๙๖,๙๖๖	๘.๙๑	๓,๐๓๘,๔๓๔.๙๕	๙๑.๑๐	๓,๓๓๕,๔๐๐.๙๕	๑๒.๗๒
๔.การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๗๑๖,๒๕๐	๖๙.๗๒	๓๑๑,๒๐๐	๑.๐๒	๑,๐๒๗,๔๕๐	๓.๙๒
๕.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑,๒๘๓,๐๐๐	๑๕.๗๐	๖,๘๙๒,๐๐๐	๓๖.๑๐	๘,๑๗๕,๐๐๐	๓๑.๑๖
๖.การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล	๓๐,๙๐๐	๑๐๐	-	-	๓๐,๙๐๐	๐.๑๒
รวม	๒,๖๔๗,๔๙๒	-	๒๓,๕๙๐,๒๓๔	-	๒๖,๒๓๗,๗๒๖.๙๕	๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต จำนวน ๑๘ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประ มาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	-
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๘,๐๐๐	๔,๔๘๐	/	-	-	๑๓,๕๒๐	๒๗-๕ ม.ค. ๖๗
๓.	โครงการจัดเวทีประชาคม ทบทวน/ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๔๐	/	-	-	๕,๐๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๗
๔.	โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	-	-	/	๕,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๖๗
๕.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	/	-	-	๒๐๐	๑๒ มิ.ย. ๖๗
๖.	โครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๔,๘๖๐	/	-	-	๑,๑๔๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗
๗.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำของเทศบาลตำบลห้วย ชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๗๖	/	-	-	๒๔	๓๑ พ.ค. ๖๗
๘.	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	๐	๒๔ ก.ค. ๖๗
๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๑๐	/	-	-	๐	๑๐ เม.ษ. ๖๗
๑๐.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ห้องชัย พัฒนาเกมส์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๗๕	/	-	-	๒๕	๑๙-๒๒ ม.ค. ๖๗
๑๑.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (สถานที่กลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/	-	-	๐	๑ ต.ค. ๖๖
๑๒.	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดตามหลัก ๕ส (Big cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	/	-	-	๑๕๐	๑๐ ส.ค. ๖๗
๑๓.	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพันพู่ หลังเกิดสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๗๐๐	/	-	-	๑๔,๓๐๐	๔ ต.ค. ๖๖
๑๔.	โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้านอาชีพและ สังคม ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-
๑๕.	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	๔,๔๑๒,๐๐๐	๑๐,๗๙๓,๗๐๐	/	-	-	๖๔๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖.	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	๒,๗๐๗,๒๐๐	๒,๔๘๗,๔๐๐	/	-	-	๒๑๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๗.	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุนจากรัฐ)	๑๐๒,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	/	-	-	๓๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๘.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรตำบลห้วยชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๙๘๐	-	-	-	/	(๒๐,๐๐๐) ก่อนนี้ผูกพันไว้ แล้ว	๕ ส.ค. ๖๗
	รวม	๗,๕๗๓,๑๘๐	๑๓,๖๒๓,๑๙๑	๑๔	-	๔	๙๗๒,๑๕๙	

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรี ตำบล ห้วยชัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๓๕	/	-	-	๑๖๕	๑๖ ส.ค. ๖๗
๒.	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๗
๓.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	/	-	-	๕๐	
รวม		๕๕,๐๐๐	๔๔,๗๘๕	๒	-	๑	๑๐,๒๑๕	

๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓ ม.ค. ๖๗
๒.	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลห้วย ชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๔,๖๐๐	๖๔,๖๐๐	/	-	-	-	๑ ก.ย.๖๗ -๑๐ ธ.ค. ๖๗
๓.	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วย ชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๔,๔๕๐	/	-	-	๕,๕๕๐	๙ ส.ค.๖๗
๔.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาล ตำบลห้วยชัยพัฒนา (เงินอุดหนุน)	๒,๓๓๐,๘๐๐	๒,๒๕๑,๘๐๐	/	-	-	๗๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) (เงินอุดหนุน)	๘๘๒,๐๐๐	๕๘๒,๓๙๐	/	-	-	๒๙๙,๖๑๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศพด.) (เงินอุดหนุน)	๑๒๗,๙๐๐	๕๒,๖๒๖	/	-	-	๗๕,๒๗๔	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว) (เงินอุดหนุน)	๑๘๓,๖๐๐	๑๕๑,๖๑๘	/	-	-	๓๑,๙๘๒	ส.ค. ๖๗
๘.	โครงการสืบสานวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา (ถนนสายบุญ) ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
๙.	โครงการทอดเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๐	/	-	-	๒๐	ก.ค. ๖๗
๑๐.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	/	-	-	๕๐๐	ส.ค. ๖๗
๑๑.	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑๒.	โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน และมหรสพของดีอำเภอโขงชัย ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๔ - ๑๖ ก.พ. ๖๗
๑๓.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน ขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ๖๕	๒๐,๐๐๐	๑๘,๔๓๖.๙๕	/	-	-	๑,๕๖๓.๐๕	๒๕ ก.ค. ๖๗
	รวม	๓,๙๒๘,๙๐๐	๓,๓๓๕,๔๐๐.๙๕	๑๒	-	-	๕๙๓,๔๙๙.๐๕	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมา ณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(เงินอุดหนุน)	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	/	-	-	-	เม.ย.-พ.ค. ๖๗
๒.	โครงการรณรงค์ขอซื้อข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและลดปริมาณขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	/	-	-	๑๔,๐๐๐	๑๖ กรกฎาคม ๖๗
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน(ศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ กรมพระศรี สว่างวัฒนาธิบดีรัตนโกสินทร์) ประจำปี ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๔๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	/	-	-	๖,๐๐๐	พ.ค. ๖๗
๔.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชน บ้านท่าแห่ ม.๑ ตามงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗
๕.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชน บ้านดอนแคน ม.๒ ตาม งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
๖.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชน บ้านกุดซ้อง ม.๓ ตามงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗
๗.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร ไอโอดีน บ้านโนนเขาว ม.๔ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๘.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านโนนเขาวา ม.๕ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗
๙.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านเหล่าใหญ่ ม.๖ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
๑๐.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านเหล่าแดง ม.๗ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๙ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด สารไอโอดีน บ้านกุดฆ้องชัย ม.๘ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
๑๒.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านน้อยสามชัย ม. ๙ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
๑๓.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านท่าแห่ ม.๑๐ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗
๑๔.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล สิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านขาด ม.๑๑ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินอุดหนุน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

๔.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑๕.	โครงการณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๖๗
๑๖.	โครงการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโร ซิส (Leptospirosis) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	(โอนลด ๒๐,๐๐๐)	-	-	/	-	๑๕ ก.ค. ๖๗
๑๗.	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลห้วยชัยพัฒนา อำเภอห้วย ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	๓๗,๔๗๐๐	/	-	-	๕,๓๐๐	๔ มิถุนายน ๖๗
๑๘.	โครงการส่งเสริมการทำถังดักไขมันใน ครัวเรือนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๔,๘๐๐	/	-	-	๑๕,๒๐๐	๑๗ กรกฎาคม ๖๗
๑๙.	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอตก่อนกำหนดหญิงวัยเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๖ สิงหาคม ๖๗
๒๐.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๘,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	/	-	-	๖,๐๐๐	พ.ค. ๖๗
๒๑.	โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	พ.ค. ๖๗
๒๒.	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดตาม หลัก ๕ส (Big Cleaning Day) เทศบาล ตำบลห้วยชัยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	/	-	-	๑๕๐	๓๐ สิงหาคม ๖๗
๒๓.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่ม พื้นที่สีเขียวและปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อ อนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕ กรกฎาคม ๖๗
	รวม	๕๑๓,๒๐๐	๑,๐๒๗,๔๕๐	๒๒	-	๑	๔๖,๖๕๐	

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เทพัปผิวจรรजर เดิม) สายจากบ้านนางสมจิตร อินทวรรณ ไปบ้านนางอำพร ภานุรักษ์ ม.๕	๑๖๘,๐๐๐	-	-	-	/	๒,๙๐๐	๒๘ มี.ย.๖๗- ๒๕ ต.ค.๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากทาง หลวงแผ่นดิน ๒๓๖๗ ไปคลองส่งน้ำ ชลประทานสาย ๔R (หัวนาโคก) ม.๑๐	๒๕๓,๐๐๐	-	-	-	/	๑,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๖๗- ๒๕ มี.ค.๖๘
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากนาง กอง ไชยคำภา ไปนางพิน ภพสมัย ม.๘	๒๕๓,๐๐๐	-	-	-	/	๑,๐๐๐	๒๑ มี.ย.๖๗- ๑๘ ต.ค.๖๗
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากสามแยก ดอนปู่ตา ไปหน้าวัดบ้านเหล่าใหญ่ ม.๖	๒๕๓,๐๐๐	-	-	-	/	๑,๐๐๐	๒๑ มี.ย.๖๗- ๑๘ ต.ค.๖๗
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านนางฉวี สุขศรีตรี ไปบ้าน นายสมโภชน์ อินทวรรณ ม.๙	๒๕๒,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	/	-	-	๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๗- ๒๕ ก.ค. ๖๗
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านนายบุญถิ่น นาทันใจ ไป บ้านนางอุไร บุตรตะ ม.๗	๓๐๒,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	/	-	-	๕,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๗- ๒๑ มี.ค.๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านนางอุดม เรืองซ่อ ไปบ้าน นางทอง แก้วกันยา ม.๔	๒๒๘,๐๐๐	-	-	/	-	๒๕๖,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๗- ๑๗ ก.ค.๖๗
๘.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านนายบรรจง เวียงปฏิ ไป บ้านนายชาย ทัพธานี ม.๓	๒๕๘,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐	/	-	-	๔,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๗- ๒๕ ก.ค.๖๗
๙.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากบ้านนายลา ผ่องจันดา ไปสี่แยก บ้านนางสวย แนวพิลา ม.๑	๒๗๒,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	/	-	-	๗,๐๐๐	๒๐ ส.ค.๖๗- ๑๗ ธ.ค.๖๗
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พล สาร ไปสามแยกบ้านนายล้วน วิชาชัย ม.๒	๓๐๒,๐๐๐	-	-	-	/	๓๐๒,๐๐๐	๒๐ มี.ค.๖๗- ๑๗ มี.ค.๖๗
๑๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายจากสามแยกบ้านนายอนก ศรีตอง อ่อน ไปบ้านนายเรือง คำอินทร์ ม.๑๑	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	/	-	-	๕,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๗- ๑๘ ก.ค.๖๗
	รวม	๒,๖๙๘,๐๐๐	๑,๒๘๓,๐๐๐	๕	๑	๕	๕๙๐,๙๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ทางราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	/	-	-	๑๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๗
๒.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๗,๐๑๐	-	-	-	/	๗,๐๑๐	ไม่ได้ ดำเนินงาน
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	/	-	-	๑๖,๕๐๐	
รวม		๗๔,๕๑๐	๓๐,๙๐๐	๒	-	๑	๒๓,๖๑๐	

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางหนูจิ นาทองถม ไปบ้านนาย สุริโย มณีรัตน์ บ้านท่าแห่ ม.๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ยาว ๗๐.๐๐ ม. หรือ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร. ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	/	-	-	-	๒๗มี.ค.๖๗- ๒๔ก.ค.๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายจันทร์ประสิทธิ์ แสนเสนาะ ไปบ้านนางสมจิตร นาทับริบ บ้านท่าแห่ ม. ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	๔๐๑,๐๐๐	๔๐๑,๐๐๐	/	-	-	-	๒๖มี.ค.๖๗- ๒๓ก.ค.๖๗
๓.	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพั ภนลาดยางเดิม) สายจากบ้านนางแสงจันทร์ นาสลิติ ไปนายทองเจือ เวียงกมล บ้านขาด ม.๑๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/	-	-	-	๒๖มี.ค.๖๗- ๒๓ก.ค.๖๗
๔.	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีต (เทพัภน ค.ส.ล.เดิม) สายจากสี่แยก ศาลากลางบ้านไปบ้านนายชยธร ไชยคำภา บ้านกุดซ้องชัย ม.๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิว จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	/	-	-	-	๒๒มี.ค.๖๗- ๑๙ก.ค.๖๗
๕	โครงการเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกค อนกรีต (เทพัภน ค.ส.ล.เดิม) สายจากบ้าน นางละคิด อำภา ไปวัดป่าสุทธธรรมาราม บ้านโนนเขว ม.๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๔๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิว จราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	/	-	-	-	๒๒มี.ค.๖๗- ๑๙ก.ค.๖๗
รวม		๒,๐๑๔,๐๐๐	๒,๐๑๔,๐๐๐	๕	-	-	-	

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับริวารจรเดิม) สายจากบ้านนายทวี วิเทห์ ไปบ้านนายันทา วิเชียรชัย ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑	๑๖๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๘ก.ย.๖๗-๒๕ม.ค.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากคุ้มหนองเป่ง ไปบ้านโนนชัย ตำบลโคกสะอาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑	๒๙๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๐ต.ค.๖๗-๖พ.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับริวารจรเดิม) สายถนนสุขศาลา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑	๙๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๐ต.ค.๖๗-๖พ.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนทางเข้าวัดป่าสันติธรรม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑	๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๖พ.ย.๖๗-๑๕มี.ค.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางเสี่ยม วิชาชัย ไปสวนนางนิชนันท์ ภูมิผักแว่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒	๒๗๓,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๖พ.ย.๖๗-๑๕มี.ค.๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๗ จากนายนายภาษ จิว ไปคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓	๔๕๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐ต.ค.๖๗-๖พ.ย.๖๗

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบบ คงเหลือ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางสมดี นาไสยา ไปบ้านนาง ฉวีวรรณ แก้วม่วง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓	๒๙๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๑ต.ค.๖๗- ๗ก.พ.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพื้นผิวจราจรเดิม) สายจากสามแยก หน้าโรงเรียนห้อยชัยวิทยาคม ไปคลองส่ง น้ำชลประทานสาย ๔R ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓	๒๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๑ต.ค.๖๗- ๗ก.พ.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงชนบท กส. ๔๐๒๓ ไป คลอง D๑๘ (ท่าโนนตาล) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔	๔๘๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๙ต.ค.๖๗- ๑๕ก.พ.๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองส่งน้ำชลประทาน ๔R ผิวจราจร กว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓,๘	๔๙๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๑ก.พ.๖๘- ๒๐มี.ย.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านโนนเขวา ไปบ้านขาด ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๕	๔,๘๕๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๖มี.ค.๖๘- ๑๕พ.ค.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เท ห์พื้นผิวจราจรเดิม) สายหน้าวัดอุทัยโนนเขวา ไปบ้านนางแก่ง ไสยกูล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๖พ.ย.๖๗- ๑๕มี.ค.๖๘

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับผิวจราจรเดิม) สายจากบ้านนาย ประยูร พัสตร ไปบ้านนายสุวัฒน์ สารผล ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๖พ.ย.๖๗- ๑๕มี.ค.๖๘
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่ แยกบึงโดน ไปนายนายประเวศ งามละมัย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ จากสี่แยก บึงโดน ไปนายนายประเวศ งามละมัย หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๘๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๓ต.ค.๖๗- ๑๘ก.พ.๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านเหล่าแดงด้านทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘ก.ย.๖๗- ๒๕มี.ค.๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เท ทับผิวจราจรเดิม) สายจากบ้านนางลำดวล ไชยฉลาด ไปคลองส่งน้ำชลประทานสาย ๔R ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๐ต.ค.๖๗- ๖ก.พ.๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนางคำทอง ไชยคำภา ไปบ้านนางหนู นา แสงมนตรี ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๑ต.ค.๖๗- ๗ก.พ.๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับผิวจราจรเดิม) สายจากที่ทำการ ผู้ใหญ่ บ้านไปบ้านนางสำรวย อัดโอดตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๐ต.ค.๖๗- ๖ก.พ.๖๘

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๑. ค่าปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เท หัทธพิวจราจรเดิม) สายจากทางหลวงชนบท กส.๔๐๒๓ ไปบ้านนายอุทัย นาสมภักดิ์ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙	๑๓๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๑ต.ค.๖๗- ๗ก.พ.๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๖๗ ไป คลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า (ห้วยนาโคก) ผิว จราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๖.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	/	-	-	-	๒๘ก.ย.๖๗- ๒๕มี.ค.๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒๓๖๗ ไปคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า (ห้วยนาโคก) ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๒๖.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐ต.ค.๖๗- ๖ก.พ.๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสวนนางแสงจันทร์ นาสถิตย์ ไป บ้านนายเกรียงศักดิ์ มุละดาผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑	๒๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๙ต.ค.๖๗- ๑๕ก.พ.๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสุพัฒน์ ก้อนวิมล ไปบ้าน นายประสพ อัดโดดตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑	๒๒๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	๑๙ต.ค.๖๗- ๑๕ก.พ.๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทหัทธพิวจราจรเดิม) สายจากบ้านนาย สวน อาจเจริญ ไปบ้านนายสมาน พรหมไทร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑	๑๙๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๓ต.ค.๖๗- ๑๙ก.พ.๖๘

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๒. ค่าปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๘๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพีบัวจรรยาเดิม) สายจากบ้านขาด ไป บ้านน้อยสามเชียง (ช่วงนางนงบุญโฮม ฤทธิพันธ์) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๑	๑๔๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๓ต.ค.๖๗- ๑๙ก.พ.๖๘
	รวม	๑๑,๘๖๘,๐๐๐	๑,๖๒๗,๐๐๐	๔	๒๑	-	๑๐,๒๔๑,๐๐๐	

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๒. เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งบประมาณ ๑,๓๗๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบบ คงเหลือ	
๑	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยก รพ.สต.บ้านโนนเขวา ไปโรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์สงเสริม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓ก.พ.๖๗- ๑๓ก.พ.๖๘
๒	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนางเ่งนาสมวงษ์ ไปบ้านนายสุพัฒน์ สุกเวช ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๖	๓๗๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓ก.พ.๖๗- ๑๓ก.พ.๖๘
๓	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนายเสรี อางอำนวย ไปบ้านนายประจันต์ พุทธิช ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓ก.พ.๖๗- ๑๓ก.พ.๖๘
	รวม	๑,๓๗๑,๐๐๐	๑,๓๗๑,๐๐๐		-	-	-	

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๒. ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ งบประมาณ ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบบ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสุขศาลา ไปบ้านนางรุ่งทิพย์ โสรสรางระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	/	-	-	-	๗พ.ย.๖๗-๖มี.ค๖๘
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายอุทัย ทรทิก ไปบ้านนางไพวรรณ โกษาเฉลิ้ง รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	/	-	-	-	๗พ.ย.๖๗-๖มี.ค๖๘
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสองข้างทางสายจากบ้านนางสวย วิเทห์ ไปหน้าโรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	/	-	-	-	๗พ.ย.๖๗-๖มี.ค๖๘
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสนธิ สุขศรีตรี ไปบ้านนายสมโภชน์ อินทวรรณ รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	/	-	-	-	๗พ.ย.๖๗-๖มี.ค๖๘
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางใบ นาสมตริก ไปบ้านนายถาวร ระดาบุตร รางระบายน้ำขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	/	-	-	-	๗พ.ย.๖๗-๖มี.ค๖๘
	รวม	๑,๓๒๙,๐๐๐	๑,๓๒๙,๐๐๐	๕	-	-	-	

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๓. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง งบประมาณ ๑,๐๒๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบบ คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากบ้านนางไพวรรณ โกษาเจริญ ไปน่านางนริศราชาวธรรมผิวจรรจรูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑	๖๘,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙มิ.ค.๖๘-๒๘เม.ย.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนายประสิทธิ์ นามทอง ไปน่านายสมหมาย สติย์เกียรติ ผิวจรรจรูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑	๔๗,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙มิ.ค.๖๘-๒๘เม.ย.๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนายสะอาด ไปน่านายสมใจ นามทองผิวจรรจรูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๑	๓๔,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙มิ.ค.๖๘-๒๘เม.ย.๖๘
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากถนนสายบ้านท่าแห่ - บ้านไคร่นุ่น ไปหนองเป่งผิวจรรจรูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๓	๒๗,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙มิ.ค.๖๘-๒๘เม.ย.๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมดินถมปรับระดับสายสวนยางนายมงคล โพนโคก ก่อง ผิวจรรจรูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๔	๑๖๐,๐๐๐	-	-	/		-	๘ก.พ.๖7-5ก.พ.๖8
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลอง D๑๘ จากน่านางปณิดา นาสมนนต์ ไปบึงโดน ผิวจรรจรูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๕	๑๐๒,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙มิ.ค.๖๘-๒๘เม.ย.๖๘

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๓. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง งบประมาณ ๑,๐๒๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบบ คงเหลือ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบบ คลองส่งน้ำชลประทานสาย ๒L๔R จาก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๔,๕ ไปบ้านขาด หมู่ที่ ๑๑ ผิวดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๕	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	/	-	-	-	๘ก.พ.๖๗- ๕ก.พ.๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากหอดัง สูงประปาหมู่บ้าน ไปสวนนายอุดม นาสม ยนต์ ผิวดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๗	๗๔,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙ม.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนา นางสำเนียง มุระดา ไปนายไชแสง อุทัย มาตร ผิวดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๘	๑๗,๐๐๐	-	-	-	/	-	๒๙ม.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนา นายถาวร วิเชียรเพริศ ไปคลองส่งน้ำ ชลประทานสาย ๔L๔R นานายสมภีร์ เขต มนตรี ผิวดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๘	๘๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	๘ก.พ.๖๗- ๕ก.พ.๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนา นางคำกอง ไชยคำภา ไปนายถาวร วิเชียรเพริศ ผิวดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๘	๓๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๘ก.พ.๖๗- ๕ก.พ.๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนา นายประภาศ อำภะวา ไปนายสันต์ นา สมใจ ผิวดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๘	๕๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	๘ก.พ.๖๗- ๕ก.พ.๖๘

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๓. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง งบประมาณ ๑,๐๒๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบฯ คงเหลือ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนา นายสุวรรณ นามทอง ไปนายนายแสง นา ทันนิก ผิวจรรจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจรรจรไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	๘ก.พ.๖๗- ๕ก.พ.๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากพนัง กันลำน้ำชี ไปนายนายนคร โพธิชัย ผิว จรรจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๑๐	๕๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๙มี.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนานา ยศรีจันทร์ นาทันريب ไปนายนายถนอม นา สินสร้อย ผิวจรรจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจรรจร ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๑๐	๔๗,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๙มี.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากนา นายประเทือง วิมาณย์ ไปสวนนางอำคา ภักดีศรีผิวจรรจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจรรจรไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๑๑	๑๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๙มี.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากสวน นางหวด ศรีเสนา ไปนายนายสา วงษ์แสน สุข ผิวจรรจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจรรจรไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๑๑	๑๑,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๙มี.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากคลอง ส่งน้ำชลประทานสาย ๔R ไปนายนางบาง นาสมยนต์ ผิวจรรจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจรรจร ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ม.๑๑	๒๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	๒๙มี.ค.๖๘- ๒๘เม.ย.๖๘
	รวม	๑,๐๒๘,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๒	๙	๗	๘๕๔,๐๐๐	

โครงการที่เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) เป็นเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
จำนวน ๕๒ โครงการ ดังนี้

๔. ค่าก่อสร้างบ่อบำบัดคองกรีตเสริมเหล็ก งบประมาณ ๓๗๗,๐๐๐ บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประ มาณที่จ่าย จริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ ช่วง ระยะเวลา ดำเนินการ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	งบบ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัด ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายจากทางหลวง ชนบท กส. ๔๐๒๓ ลงบึงขยอง งานบ่อบำบัด คองกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ และ งานวางท่อระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑๑ ท่อน หมู่ที่ ๓	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	/	-	-	-	๘ต.ค.๖๗- ๔ก.พ.๖๘
	รวม	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	/	-	-	-	